

INWESTOR:

**NADLE NICTWO JÓZEFÓW
UL. LE NA 46
23-460 JÓZEFÓW**



PRZEDSI WZI CIE
BUDOWLANE:

**BUDOWA DROGI NR 90
W KM 0+000,00 Ę 1+851,87**

LOKALIZACJA:

**POWIAT BIŁGORAJSKI,
GMINA ŁUKOWA, OBR B EWIDENCYJNY BOROWIEC,
DZIŁKA EWIDENCYJNA NR: 869, 871, 879, 880, 888, 889, 897, 898
GMINA OBSZA, OBR B EWIDENCYJNY ZAMCH,
DZIŁKA EWIDENCYJNA NR: 21152, 21202**

FAZA
OPRACOWANIA:

**INFORMACJA DOTYCZ CA
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA**

BRAN A:

DROGOWA

CZ :

OPIsOWO Ę RYSUNKOWA

KOD WSPÓLNEGO
SŁOWNIKA
ZAMÓWIE

**CPV 45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD I DRÓG
CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DRÓG**

FUNKCJA	TYTUŁ, IMI , NAZWISKO	NR UPR.; SPECJ.	DATA	PODPIS
Projektant:	mgr in . Mateusz Królicki	PDK/0114/POOD/06	06.2016	
Opracował	mgr in . Michał Nycz		06.2016	
Sprawdzaj cy:	mgr in . Wojciech Jó wiak	SLK/1990/POOD/07	06.2016	

Rzeszów, czerwiec 2016r.

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 poz.1126.

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Z PODZIAŁEM DROGI NA ODCINKI O DŁUGO CI USTALONEJ W HARMONOGRAMIE WYKONAWCY

Roboty związane z projektowan budow drogi nale y przeprowadzi
w nast puj cej kolejno ci:

- wytyczenie projektowanej drogi w terenie,
- usuni cie krzaków i pni koliduj cych z inwestycj ,
- zdj cie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie niezb dnych wykopów oraz nasypów,
- wykonanie rowów odwadniaj cych,
- wykonanie przepustów,
- wykonanie zbiornika ziemnego stanowi cego infrastruktur drogi,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwi zanej / wykonanie warstwy ods czaj cej z piasku,
- wykonanie nawierzchni z zastosowaniem materiału pýt prefabrykowanych wielootworowych i materiału kamiennego,
- plantowanie, humusowanie i obsianie skarp, dna, korony wykopów i nasypów,
- ustawienie niezb dnego oznakowania i urz dze bezpiecze stwa ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W ci gu projektowanej inwestycji wyst puj niniejsze obiekty budowlane:

- droga,

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG STWARZA ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA ZDROWIA LUDZI

Zagro enie dla zdrowia i bezpiecze stwa ludzi mo e wyst pi podczas realizacji
n/w robót:

- roboty ziemne,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej zgodnie z dokumentacj .

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŹEŃ WYSTĄPIĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLANIE SKALI I RODZAJE ZAGROŹEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

rodzajem zagrożenia mogą być prace przy:

- robotach nawierzchniowych,
- robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopów i nasypów o wysokości większej niż 3,0m,
- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m, stwarzającym zagrożenie przysypania ziemi przy wykonywaniu zabezpieczenia rowów krytych,
- prowadzeniu robót drogowych (rozbiórkowych, wykończeniowych oraz rozbiórka i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego) w strefie bezpośredniego wpływu ruchu samochodowego.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić ustnie na każdym stanowisku pracy przed rozpoczęciem każdej nowej roboty, w szczególności niebezpiecznej z przedstawieniem niebezpieczeństw, na które narażony będzie pracownik oraz sposobu ich uniknięcia.

Szkolenie w zakresie BHP z uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, pełnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

6. WSKAZANIE RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŹENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA W ICH ŚCIEŻKACH, W TYM ZAPEWNIANIE BEZPIECZNOŚCI I SPRAWNE KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIENIE SZYBKIEJ EWAKUACJI NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŹEŃ.

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmującym cały odcinek robót z podziałem na działy robocze;
- właściwe oznakowanie robót drogowych w zależności od ich rodzaju i zakresu oraz aktualizacja oznakowania;
- organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagrożenia ludzi i pracującego sprzętu w jednym miejscu;

- pracownicy i sprzęt oraz ludzie powinni być odgradzeni od odbywającego się ruchu pojazdów zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję;
- zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych balustrad;
- narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin;
- pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne;
- rozstawienie sprzętu oraz podzielnika na działki robocze musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich;
- środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi uwzględniać specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu pojazdów i związane z tym utrudnienia;
- poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe.