

PRACE ZWIĄZANE Z DOMKIEM DREWNIANYM (ZAPLECZEM):

KANALIZACJA ZEWN.- 100mb rur + studzienki
PRZYŁĄCZE WODY - 25mb rur wodnych + zawory
PRZYŁĄCZE PRĄDU - 40mb przewodu
DOSTAWA DOMKU DREWNIANEGO (ZAPLECZE) – 1 kpl
MONTAŻ DOMKU – 1 kpl
FUNDAMENT - ławy, ściany fundamentowe, płyta zbrojona
FUNDAMENT POD TARAS - słupy żelbetowe zbrojone
IZOLACJA FUNDAMENTU
WYLEWKI I PŁYTKI PODŁOGOWE - styropian 5cm, zbrojenie, wylewka, terakota
MALOWANIE DOMKU - z zewnątrz i wewnątrz
NATRYSKI I PARAWANY - 6 sztuk
HYDRAULIKA W BUDYNKU - rury, zawory, kanalizacja, syfony itp.
BOJLERY (ZASOBNIKI POJEMNOŚCIOWE) - 2 szt
BIAŁY MONTAŻ W ŁAZIENKACH - terakota ścian, ubikacje, umywalki.
WENTYLACJA - 2 kominki dachowe, rury spiro, kratki wentylacyjne
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE – 1 kpl

PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM WJAZDU I DOJAZDU:

LOKALNE OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA NA WJEŹDZIE OD UL. FLORERA
REGULACJA 2 WPUSTÓW DESZCZOWYCH W ULICY
NAPRAWA NAWIERZCHNI ASFATLOWEJ PRZY WPUSTACH
KORYTOWANIE I PROFILOWANIE PODŁOŻA DLA WJAZDU I DOJAZDU
KRAWĘŻNIKI/OBRZEŻA Z OPOREM WZDŁUŻ DOJAZDU
PODBUDOWA WJAZDU I DOJAZDU O NOŚNOŚCI MIN. 15T
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM ZE SPADEM DO ULICY