

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 494/1; 494/4; 495/1; 495/2; 495/3; 495/6; 499/2; 500 obr. Pokrzywnica
INWESTOR : Gmina Pokrzywnica
ADRES INWESTORA : 06-121 Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II nr 1
WYKONAWCA ROBÓT : z postępowania przetargowego
BRANŻA : dostawa i montaż trybun , boksów dla zawodników rezerwowych i służby medycznej , ogrodzenie trybun

AKTUALIZOWAŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Elżbieta Seweryńska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa trybun oraz ogrodzenia boiska w miejscowości Pokrzywnica -dostawa i montaż trybun , boksów dla zawodników rezerwowych i służby medycznej , ogrodzenie trybun					
1	45112720-8	Dostawa i montaż trybun , boksów dla zawodników rezerwowych i służby medycznej , ogrodzenie trybun			
1.1	45212220-4	Dostawa i montaż trybun oraz boksów dla zawodników rezerwowych i służby medycznej			
1	kalk. własna	Dostawa i montaż trybuny prefabrykowanej 5-rzędowej o pojemności 200 osób, konstrukcja stalowa ocynkowana, podesty z krat pomostowych stalowych, siedziska polipropylenowe wys. 25cm wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	kalk. własna	Dostawa i montaż trybuny prefabrykowanej 5-rzędowej o pojemności 100 osób, konstrukcja stalowa ocynkowana, podesty z krat pomostowych stalowych, siedziska polipropylenowe wys. 25cm wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalk. własna	Dostawa i montaż kabiny dla zawodników rezerwowych zadaszonej z wyposażeniem - 13 osób, wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	kalk. własna	Dostawa i montaż kabiny dla służby medycznej z wyposażeniem zadaszonej - 3 osoby wraz z wykonaniem fundamentów betonowych zgodnie z instrukcją producenta	kpl.		
d.1.1		1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	45342000-6	Ogrodzenie trybun (ogrodzenie boczne, wewnętrzne i od strony ul. Przemysłowej wys. 4,0 m; ogrodzenie oddzielające trybunę od boiska z furtką 1,5 m)			
5	KNR 2-23	Ogrodzenie systemowe panelowe wys 4,0m - panele 2D 8/6/8 ocynkowane i malowane proszkowo, dolny panel o oczku 50x200, górny o oczku 100x200	m		
d.1.2	0401-010401-02	6,02*4+68,15	m	92,23	
				RAZEM	92,23
6	KNR 2-23	Ogrodzenie oddzielające trybunę od boiska systemowe panelowe wys 1,5m - panele 2D 8/6/8 ocynkowane i malowane proszkowo, dolny panel o oczku 50x200, górny o oczku 100x200, od góry zakończone profilem zabezpieczającym	m		
d.1.2	0401-010401-02	15,48*2	m	30,96	
				RAZEM	30,96
7	KNR 2-23	Furtka o wym. 150x150 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo - wejście na trybuny	szt.		
d.1.2	0402-03	1	szt.	1,00	
	trybuna gospodarzy	1	szt.	1,00	
	trybuna gości			RAZEM	2,00
8	KNR 2-23	Furtka o wym. 150x205 cm z wypełnieniem panelowym jak ogrodzenie w ramie z kształtowników stalowych ocynkowana i malowana proszkowo	szt.		
d.1.2	0402-03	1	szt.	1,00	
	ogrodzenie trybun			RAZEM	1,00